

2017/2018

unverbindlicher Bauzeitenplan BVH

SBau GmbH



Tiv Termin	Zahlung fällig %	Bemust. Woche	Bauherrenleistung
------------	------------------	---------------	-------------------

Bauherr: A. + S. Winandy
 Bauort: Selma-Bruch-Str.33,
 47906 Kempen

Baupartner: Firma S-Bau
 GmbH Bauleiter: Herr Kleta



S-Bau GmbH	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8				
Baustelleneinrichtung/Erdbauarbeiten	27	Bauseits gelieferte Erdbauarbeiten																										W										
Bodenplatte		28																									E											
Kellerwände			29	30	Verzögerung durch Straßenbau																								I									
Abdichtung u. Verfüllung Grube				30																							H											
Kellerdecke				30																							N											
Erdgeschoßwände					31	32	33																				A											
EG Decke								34																			C											
DG Wände									35	36																	H											
Dachstuhl												37															T											
Dacheindeckung												38															E											
Fenster/Rollläden/Haustüre													39	40	41												N											
Rohinstallation-Elektro/Heizung															41	42																						
Außenputz																	43	44																				
Innenputz																				45	46																	
Fußbodenheizung																						47																
Estrich																							48															
Trockenzeit																								49	50	51												
Trockenbau/Ausbau																										51												
Aufheizung Hausanschlüsse (Kunde)																									51			1										
Fliesen/Bäder/Böden																														2	3							
Treppeneinbau																															4							
Endmontage/Heizung-Sanitär-Elektro																															4							
Türeinbau																															4							
Restarbeiten																																		5				
Abnahme	SBau GmbH																																		5			

Durch den Straßenbau kann sich der Bauzeitenplan noch nach hinten verschieben

